

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Устройство хоккейной коробки, расположенной по адресу: Омская область, Калачинский район, с.Ивановка, ул.Почтовая, рядом с домом № 26».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский район.

2.2. Поселение: Ивановское.

2.3. Населенный пункт: село Ивановка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Калачинский район, с. Ивановка, ул. Почтовая, рядом с домом № 26.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 10.06.2024 по 30.09 2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использован ие экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованн ой экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 453464,08	546535,92	546535,92	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	298260,35	243835,92	54424,43	54424,43	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	192660,35	157522,32	35138,03	35138,03	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	36300,00	29670,30	6629,70	6629,70	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	69 300,00	56643,30	12656,70	12656,70	0,00
	Всего	3298260,35	2697300,00	600960,35	600960,35	0,00

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Трусова Лариса Александровна	Уборка территории после установки хоккейной коробки	кв.метр	100	
2	ИП Волков Олег Александрович	1. Демонтаж старых конструкций	погонный метр	170	
		2. Расчистка территории	куб.метр	100	

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Лилло В.А.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
2	Шипуров А.М.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
3	Москаленко С.Н.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
4	Москаленко А.С	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка

			мусора.
5	Трусов Г.С.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
6	Лилло А.В	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
7	Гофман Ф.Е.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
8	Кузьмин В.А.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
9	Эйнбаум М.А.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
10	Гофман Н.А.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
11	Палей Е.В.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
12	Кузьмина С.К.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
13	Якунина Т.Л.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
14	Трусова Л.А.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
15	Лилло Г.О.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка

			мусора.
16	Палей С.А.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
17	Гофман К.Ф.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
18	Шморгун Н.М.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
19	Сонцев И.А.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.
20	Рябишин С.Н.	Благоустройство территории	Вырубка деревьев по периметру хоккейного корта 150м2 Уборка мусора.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии):

- За счет суммы экономии по результатам аукционных мероприятий заасфальтировано 69м2 территории, установлены два светильника INTEKS PromLine LENS LIRA

Благоустроенная территория хоккейной коробки стала зоной для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья для жителей села.

Глава сельского поселения



М.А.Эйнбаум

15 октября 2024 года